

COMUNE DI SCALENGHE

(Città metropolitana di Torino)

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMPLIAMENTO
DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPESSA DI PIEMONTE

PROPRIETA' : COMUNE DI SCALENGHE

ESECUTIVO RELAZIONI

OGGETTO : CRONOPROGRAMMA

TAV.

R 12

PROGETTISTA : ING. Paolo CRESPO

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE ARCH. BORELLO Manuela

DATA: 13-07-2016

AGG.:

			GIORNO																															
FASE	LAVORAZIONE	IMPRESA ESEC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
A	1	Allestimento cantiere	edile	PR	3	3	2																											
				ES																														
	2	Spostamento palo illum. Campo sportivo	edile, elettricista	PR			2																											
				ES																														
	3	Realizzazione strutture in c.a. ampliamento	edile	PR				3			2	2	2																					
				ES																														
	4	Rimozione copertura spogliatoio arbitro	edile	PR									2																					
				ES																														
	5	Realizzazione nuova copertura	edile	PR									3				2	2	2	2														
				ES																														
	6	Rimozione infissi	edile	PR																	2				2	2	2							
				ES																														
	7	Rimozione impianti e sanitari interni	edile	PR																														
				ES																														
	8	Demolizione murature esterne e tramezzi interni	edile	PR																														
				ES																														2
	9	Rimozione pavimenti, rivestimenti e sottofondi	edile	PR																														
				ES																														
10	Realizzazione muratura esterna e tramezzi	edile	PR																															
			ES																															
11a	Realizzazione impianto termico-sanitario	idraulico	PR																															
			ES																															
11b	Realizzazione impianto elettrico	elettricista	PR																															
			ES																															
12	Realizzazione intonaco	edile	PR																															
			ES																															
13	Realizzazione sottofondo, isolamento e guaine	edile	PR																															
			ES																															
14	Realizzazione pavimenti e rivestimenti	piastrellista	PR																															
			ES																															
15	Posa serramenti esterni e porte interne	serramentista	PR																															
			ES																															
16	Posa accessori bagni, corpi illum. e scaldanti	idraulico, elettricista	PR																															
			ES																															
17	Tinteggiatura	decoratore	PR																															
			ES																															
18	Smantellamento cantiere	edile	PR																															
			ES																															
						</																												

		GIORNO		64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
FASE	LAVORAZIONE	IMPRESA ESEC.																																
A	1	Allestimento cantiere	edile	PR																														
	2	Spostamento palo illum. Campo sportivo	edile, elettricista	PR																														
	3	Realizzazione strutture in c.a. ampliamento	edile	PR																														
	4	Rimozione copertura spogliatoio arbitro	edile	PR																														
	5	Realizzazione nuova copertura	edile	PR																														
	6	Rimozione infissi	edile	PR																														
	7	Rimozione impianti e sanitari interni	edile	PR																														
	8	Demolizione murature esterne e tramezzi interni	edile	PR																														
	9	Rimozione pavimenti, rivestimenti e sottofondi	edile	PR																														
	10	Realizzazione muratura esterna e tramezzi	edile	PR																														
	11a	Realizzazione impianto termico-sanitario	idraulico	PR																														
	11b	Realizzazione impianto elettrico	elettricista	PR																														
	12	Realizzazione intonaco	edile	PR																														
	13	Realizzazione sottofondo, isolamento e guaine	edile	PR																														
	14	Realizzazione pavimenti e rivestimenti	piastrellista	PR		2	2	2	2																									
	15	Posa serramenti esterni e porte interne	serramentista	PR					2				2	2	2																			
	16	Posa accessori bagni, corpi illum. e scaldanti	idraulico, elettricista	PR											2	2				2	2													
	17	Tinteggiatura	decoratore	PR																		1	1	1			1							
18	Smantellamento cantiere	edile	PR																								2	2	2	2				
UOMINI PRESUNTI					2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	1	1	1			1	2	2	2	2				MEDIA= 2
IMPORTO MANODOPERA				COSTO GIORNALIERO OPERAIO				UOMINI GIORNO				DURATA LAVORI																						
€ 22.880				€ 22,00 X 8 ore = € 176,00				22880/176=130				130/2= 65																						