

COMUNE DI SCALENGHE

Città metropolitana di Torino

**Lavori di manutenzione al manto di copertura dell'edificio comunale destinato a scuola
secondaria di 1° grado.**

**Determinazione aggiudicazione gara ed affidamento a ditta Bordino Oscar
(Cup n° F75B18006530005 – Cig n° 78033708A1)**

Aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

Appaltatore:

Ditta **BORDINO Oscar**

Regione Pilone Merle n° 6

10060 - SCALENGHE (TO)

P.I. 05085720018

Determinazione del Responsabile Servizio Centrale Unica di Committenza n° 19 del 19.03.2019 per aggiudicazione definitiva dei lavori all'Appaltatore in titolo segnalato, con un ribasso del 2% sul prezzo a base d'asta di € 43.818,25 per una cifra di € 42.941,88 a cui devono essere aggiunti € 1.841,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di contratto pari ad € 44.783,63 più IVA.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

(ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia di opere pubbliche)

Il giorno 2 luglio 2019, il sottoscritto Arch. Roberto Odetto, in qualità dei lavori in oggetto, sentito il parere concorde del C.S.E.;

PREMESSO

che con verbale redatto in data 4 maggio 2019, veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per l'impossibilità di dar corso alle lavorazioni mantenendo un regime di sicurezza tale da garantire l'incolumità dei fruitori dell'istituto durante il periodo scolastico;

CONSTATATO

che gli impedimenti legati all'incolumità dei fruitori dell'istituto non sono più presenti perché terminato il periodo scolastico;

DISPONE

la **ripresa dei lavori** invitando l'Appaltatore a riprendere **dal giorno 3 luglio 2019** tutte le attività fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 15 agosto 2019.

Il presente verbale viene redatto in triplice copia e firmato per accettazione dall'Appaltatore che si dichiara pronto a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

L'IMPRESA



Visto IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO COMUNALE
Geom. Manassero Agostino

IL DIRETTORE DEI LAVORI

